BIJLAGE 3: PLANNING REALISATIE NIEUWE ZWEMBAD

				2025				2026				2027				2028				2029				2030			
		tijdsduur	**periode**	**Q1**	**Q2**	**Q3**	**Q4**	**Q1**	**Q2**	**Q3**	**Q4**	**Q1**	**Q2**	**Q3**	**Q4**	**Q1**	**Q2**	**Q3**	**Q4**	**Q1**	**Q2**	**Q3**	**Q4**	**Q1**	**Q2**	**Q3**	**Q4**
Initiatieffase	Start projectinitiatie																										
	Behoeftenanalyse en haalbaarheidsstudie																										
	Besluitvorming en goedkeuring																										
	Inrichting projectorganisatie, uitzetten offertes externe adviseurs	3 maanden	Q1 2025																								
Definitiefase	Opstellen Programma van Eisen	3 maanden	Q2 2025																								
	Marktconsultatie	3 maanden	Q2 2025																								
	Vaststellen aanbestedingsstrategie	3 maanden	Q3 2025																								
	Niet-openbare selectie D&B partij	4 maanden	Q4 2025																								
	Aanbesteding D&B	6 maanden	Q4 2025-Q1 2026																								
	Definitief 'go / no go' besluit	4 maanden	Q2 2026																								
Ontwerpfase	Schetsontwerp, Voorlopig Ontwerp, Definitief Ontwerp, Technisch ontwerp	6 maanden	Q3 2026-Q4 2026																								
Vergunningenfase	Vergunningaanvragen / beoordeling	12 maanden	Q4 2026-Q3 2027																								
Realisatiefase	Sloop- en bouwrijp maken	3 maanden	Q4 2027																								
	Bouw nieuwe zwembad	21 maanden	Q1 2028 - Q3 2029																								
	Eindcontrole en oplevering	1 maand	Q4 2029																								
	Opening nieuwe zwembad		**Q1 2030**																								
	Gebruikersacceptatie en training																										
	Garantieperiode en nazorg																										